

Inbetriebsetzungsprotokoll Stromspeicher

Betreiber der Anlage	
Name	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort
Telefon / Mobiltelefon / Fax	
E-Mail	

Errichter der Anlage	
Name	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort
Telefon / Mobiltelefon / Fax	
Ansprechpartner	

Anlagenanschrift	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort
Bezeichnung der Anlage	

Elektroinstallateur	
Name	
Ansprechpartner	
Telefon / Mobiltelefon / Fax	

Stromspeicheranlage	
Gespeicherte Energiemenge	kWh Max. nutzbare Energiemenge
Max. Scheinleistung S_{Smax}	kVA Max. Wirkleistung P_{Smax}
Dauerleistung	L1 kW L2 kW L3 kW L1-L3 kW
Leistungssymmetrie, auch mit bestehenden Eigenerzeugungsanlagen $\leq 4,6$ kVA (L1/L2/L3) <input type="checkbox"/>	
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes mit dem Anlagenaufbau? <input type="checkbox"/>	
Anschlussart des Stromspeichers	
nicht gekoppelt (AC-Anschluss mit eigenem Umrichter für den Speicher)	<input type="checkbox"/>
gekoppelt (gemeinsamer DC-Anschluss mit Umrichter der Erzeugungsanlage)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zentraler NA-Schutz	Auslösetest „NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich? <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Integrierter NA-Schutz	Spannungssteigerungsschutz $U >$
Der Stromspeicher ist in die technische Reduzierung der Erzeugungsanlage eingebunden. <input type="checkbox"/>	
Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers	<input type="checkbox"/> Q(U) Standard Kennlinie <input type="checkbox"/> $\cos\varphi$ Standard Kennlinie <input type="checkbox"/> fester $\cos\varphi$
	<input type="checkbox"/> TF-Sperren <input type="checkbox"/> Eingebaut <input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor

Erklärung
 Die Stromspeicheranlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am

.....,

(Ort, Datum)

.....

Unterschrift (Betreiber der Anlage)

.....

Unterschrift (Anlagenerrichter)